

まちづくり交付金 事後評価シート
中心市街地・西部地区

令和2年3月

北海道 東川町

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	北海道		市町村名	東川町		地区名	中心市街地・西部地区			面積	326		
交付期間	平成27年度～平成30年度		事後評価実施時期	令和元年度		交付対象事業費	403百万円	国費率	0.4				
1)事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業	基幹事業	【道路】:1丁目道路、南3条南中道路、南4条道路、南5条道路 【公園】:中心市街地公共公園、西部地区コミュニティ公園、南町1丁目緑化公園 【地域生活基盤施設】:南町1丁目緑化施設、南町1丁目雨水排水調節施設、ポケットパーク 【高質空間形成施設】:南町1丁目遊歩道緑化施設										
		提案事業	【地域創造支援事業】図書館整備事業、多目的屋内運動場建設事業										
	当初計画から削除した事業	基幹事業	【地域生活基盤施設】:ポケットパーク	他事業により実施するため。			他事業にて実施するため、目標、指数、数値目標への影響はない。						
		提案事業	【地域創造支援事業】図書館整備事業、多目的屋内運動場建設事業	他事業により実施するため。			他事業にて実施するため、目標、指数、数値目標への影響はない。						
	新たに追加した事業	基幹事業											
		提案事業											
交付期間の変更	当初	平成27年度～平成31年度	交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響		なし								
	変更	平成27年度～平成30年度											
2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標		単位	従前値	目標値	数値		目標	1年以内の	効果発現要因	フォローアップ		
				基準年度	目標年度	モニタリング	評価値	達成度	達成見込み	(総合所見)	予定時期		
	指標1	定住人口	人	5,286	H25	5,360	H30		5,776	○	あり なし	計画的な遊休地の宅地化、それに伴う道路交通網の整備により効果の発現を促した。また、景観に配慮した魅力ある地球づくりを推進することにより定住者の満足度を向上させることができた。	
	指標2	コミュニティ施設の利用者数	人/年	70,032	H25	71,012	H30		132,279	○	あり なし	施設の周辺を高質化を図ることで、大規模なイベントや多様なイベントが開催でき、交流人口の大幅な増加を図ることが出来た。また、写真の町・写真文化首都としての魅力が高まり、施設の来館者数の増加に繋がった。	
	指標3										あり なし		
	指標4										あり なし		
指標5										あり なし			
3)その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		単位	従前値	目標値	数値		目標	1年以内の	効果発現要因	フォローアップ		
				基準年度	目標年度	モニタリング	評価値	達成度※1	達成見込み	(総合所見)	予定時期		
	その他の数値指標1												
	その他の数値指標2												
その他の数値指標3													
4)定性的な効果発現状況	指標の目標値を全て達成し事業効果があった。特にコミュニティ施設の利用者は、中心市街地に新たに複合交流施設が建設されたことで、より多くの人々がコミュニティ施設を利用するようになった。また、同施設に隣接する中心市街地公共公園は、施設と相まって、屋内外でより自由度の高い活用ができるようになり、多種多様なイベントが多く開催され、利用者の大幅な増加に寄与した。西部地区でも景観に優れた公園の整備が、子ども達の遊び場や高齢者の集会や行事の増加に繋がり、幅広い年齢層の住民がより一層日常的に活用するようになった。グレースヴィレッジでは、住民主導のガーデニング講習会やゴミ拾いなどの活動が行われており、美しい市街地形成に対する地域住民の意識向上がみられるようになった。												
5)実施過程の評価	実施内容			実施状況				今後の対応方針等					
	モニタリング	毎年度モニタリング実施。 ①事業進捗の確認、②目標の達成見込み		都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				●	町の重要課題である指標のため、今後もモニタリングを継続する。				
	住民参加プロセス	街なか活性化協議会(事業進捗の確認)		都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				●	都市再生整備計画を検討する上で住民の意見を聞ける組織であることから今後も継続する。				
	持続的なまちづくり体制の構築			都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった									